



त्रिवेणी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
जुगार, रोल्पा

प.सं. २०७६/०७७

मिति: २०७७।०३।११

च.नं. ३२५६

विषय: विवरण पठाएको सम्बन्धमा ।

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

त्रिवेणी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
जुगार, रोल्पा
५ नं. प्रदेश बुटवल नेपाल

५ नं प्रदेश बुटवल नेपाल ।

प्रस्तुत विषयमा त्यस मन्त्रालयको मिति २०७७।०२।१३ को च: न: १२८६ पत्रानुसार यस त्रिवेणी गाउँपालिका जुगार रोल्पा र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आ व २०७६।७७ मा यस गाउँपालिकाबाट सम्पुरक अनुदानमा संचालन हुने तपशिलको योजनाको विवरण गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल:

क्र स	आयोजना। कार्यक्रमको नाम	कुल लागत	सम्झौता भएको रकम	आयोजना। कार्यक्रमको प्रगति		कैफियत
				भौतिक प्रगती परिणाम। प्रतिशतमा	वित्तीय प्रगती रु मा	
१	जुगार चविघाट निगालपानी सिम्पानी सडक त्रिवेणी ५ र ३	१७४९९५९४१५८	१२२९६२८०।७४	२३ प्रतिशत	२१५१३३३।००	बिड र भ्याट सहित
२	जुगार तिला सडक त्रिवेणी ५ र ७	७२८७६८२५।६३	४६४९४६५६।४८	सम्झौता भएको	हाल निकासा नभएको	मु अ कर बाहेक
		९०३७६४२०।२१	५८७९०९३।७।२२			

३
२०८०।०३।११

निम बहादुर के.सी.

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



त्रिवेणी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
जुगार, रोल्पा

प.सं. २०७६/०७७

मिति: २०७७।०३।११

च.नं. ३३५६

विषय: विवरण पठाएको सम्बन्धमा ।



श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

५ नं प्रदेश बुटवल नेपाल ।

प्रस्तुत विषयमा त्यस मन्त्रालयको मिति २०७७।०२।१३ को च: न: १२८६ पत्रानुसार यस त्रिवेणी गाउँपालिका जुगार रोल्पा र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आ व २०७६।७७ मा यस गाउँपालिकावाट सम्पुरक अनुदानमा संचालन हुने तपशिलको योजनाको विवरण गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल:

क्र स	आयोजना। कार्यक्रमको नाम	कुल लागत	सम्झौता भएको रकम	आयोजना। कार्यक्रमको प्रगति		कैफियत
				भौतिक प्रगती परिणाम। प्रतिशतमा	वित्तीय प्रगती रु मा	
१	जुगार चविधाट निगालपानी सिम्पानी सञ्चालन त्रिवेणी ५ र ३	१७४९९५९४।५८	१२२९६२८०।७४	२३ प्रतिशत	२१५१३३३।००	विड र भ्याट सहित
२	जुगार तिला सडक त्रिवेणी ५ र ७	७२८७६८२५।६३	४६४९४६५६।४८	सम्झौता भएको	हाल निकासा नभएको	मु अ कर बाहेक
		९०३७६४२०।२१	५८७९०९३।७।२२			

२०७६।०३।११
निम बहादुर के.सी.

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

प्रगति प्रशासकीय अधिकृत